

ОБЕКТ: “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
ПОДОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА СТОПАНСТВО ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА БОРНА КИСЕЛИНА ИЗВЪН СК-3 В РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОР „Р-ВКОС”

Приложение №1 – График за изпълнение на СМР

Task Name	Duration	Month -	Month 1	Month 2	Month	Month 4	Month 5
I -етап (разрушителни и демонтажни работи)	19 days						
Демонтаж технологично оборудване и спомагателни конструкции	5 days						
Демонтаж технологична естакада	5 days						
Демонтаж фасадни панели, стъклопрофилит	1 day						
Разрушаване преградните стени от тухлена зидария над кота К+4.10	2 days						
Разбиване се стоманобетоновите фундаменти от технологичното оборудване	1 day						
Разбиване армирана бетонова настилка	3 days						
Сваляне на фаянс в санитарните помещения и настилка от киселиноустойчиви плочки	2 days						
II-етап (изолационни и груби строителни работи)	34 days						
Изпълнение на покривна топлоизолация, защита и хидроизолация	7 days						
Изпълнение се стоманобетониви конструкции за ВиК канал, фундаменти, настилка	15 days						
Монтаж на стоманените конструкции	7 days						
Монтаж на термопанели, циментно-фазерните плоскости и минералната вата, гипсокартонени стени	5 days						
III-етап (инсталационни и довършителни работи)	25 days						
Изпълнение на Електро инсталациите	5 days						
Изпълнение на ВиК инсталациите	5 days						
Изпълнение на ОиВ инсталациите	6 days						
Довършителни архитектурни работи : монтаж дограма, настилки, боядисване	10 days						
Доставка, монтаж и тестови изпитания на новото технологично оборудване	5 days						